

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022 - 2025 годы» за 9 мес 2024 года

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ за 2024г

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 19.12.2023 № 31 «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2025 годы» в 2024 году предусмотрено 111871,5тыс. руб., из них:

37114,7 тыс. руб. бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение, в том числе: за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение, 8191,69125 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 28922,98118 тыс. руб.;

74756,8 тыс. руб. бюджет муниципального образования «Карсунский район»; в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования «Карсунский район», 9756,8 тыс. руб. за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» источниками которых являются субсидии областного бюджета в размере 65000,00тыс. руб.

Кассовый расход составил 82065,7 тыс. руб., из них Карсунское городское поселение 2884,51342 тыс. руб., Карсунский район 2756,8054 тыс. руб. областные средства 76424,38118 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. руб.)	Кассовый расход (тыс. руб.)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Средства федерального бюджета	-	-	-
Средства областного бюджета	93922,98118	76424,38118	98,78
Средства местного бюджета (за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области)	9756,8054	2756.8054	96,47
Средства местного бюджета (за счёт средств бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области)	8191,69125	2884,51342	97,17
Итого	111871,7	82065,7	97,47

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2025 годы».

Основные мероприятия:

-Ремонт дорог;

-Ремонт тротуаров;

-Передача межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по выполнению(содержание автомобильных дорог местного значения);

Ставились следующие задачи:

- Все поставленные задачи по муниципальной программе были выполнены.

В ходе реализации программы: «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение

ние Карсунского района Ульяновской области на 2022-2025 годы» за 6 месяца. 2024 год, были выполнены следующие задачи:

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины неисполнения мероприятий
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2025 годы									
1.1	Основные мероприятия:									
1.2	Содержание сети автомобильных дорог местного значения	Управление финансов администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области	Ремонт дорог	01.04.24	01.11.24	01.05.24	01.11.24			

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

№ п/п	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений	Описание причин необходимости таких изменений
1	Постановление Администрации 1343 от 19.12.2023	Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2023 год)
2	Постановление Администрации 262 от 29.03. 2024	Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2024 год)
	Постановление Администрации 370 от 26.04. 2024	Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2024 год)
	Постановление Администрации 752 от 22.08. 2024	Уточнение объема финансирования (добавление финансирования на 2024 год)
	Постановление Администрации 796 от 06.09. 2024	Уточнение объема финансирования

	(добавление финансирования на 2024 год)
--	---

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 19630.59665 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

- 1) ремонт дорог, и тротуаров в р. п. Карсун и сельских поселений;

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования				Объем финансирования				Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		План на 2024 год				Факт за 2024 год				
		Всего	В том числе:			Всего	В том числе:			
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района	Ремонт дорог Бюджет муниципального образования «Карсунский район»	11187 1,5		93922,98 118	17948,49 665	8206 5,7	0	76424,38 118	5641,31 882	(+/-)

Ульянов- ской обла- сти на 2022- 2024 годы ма										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значение индикаторов		Отклонение от планового значе- ния (%)
			Отчетный год		
			план	факт	
Название муниципальной программы					
Программа «Безопасные и качественные дороги местного значения в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022-2026 годы					
1.1	Показатель (Индикатор)				
1.2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Ед.	12,9	12,5	-
1.3	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Ед.	9	7	-

Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка	(факт/план+ факт/план.....)/ кол. показат.
---	--

Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%)	Будет проведена по итогам года
---	--------------------------------

Целями Программы является на 2024 год:

-Ремонта дорог и тротуаров;

р.п. Карсун ул. Степана Разина, ул. Гагарина, ул. Коноплянка, ул. Денисова, ул. Некрасова, ул. Пензенская, д. Пески ул. 50 лет Октября, ул. Гая, с. Сосновка, ул. Ульянова, с. Белозерье ул. Гальцкий Конец, с. Урено-Карлинское ул. Холмогорская Слобода, с. Теньковка ул. Дальняя, с. Котяково ул. Заречная, с. М.Кандарать ул. Нижняя Почтовая, с. Сухой Карсун ул. Матросова.

Ведущий специалист отдела ТЭР И ЖКХ

МО «Карсунский район»

В.В.Романов